

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
« ВОДЕ»
Б И Ј Е Љ И Н А

ИЗВЈЕШТАЈ

О РАДУ ЈП «ВОДЕ» БИЈЕЉИНА ЗА 2010. ГОДИНУ

И

ПЛАН

РАДА ЗА 2011. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, март 2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ **о раду ЈП «Воде» Бијељина за 2010.годину са** **Планом рада за 2011.годину**

Планом рада Скупштине општине Бијељина која је оснивач овог Јавног предузећа предвиђено је , у складу са актом о оснивању , Статутом Предузећа, а у складу са Законом о јавним предузећима разматрање Извјештаја о раду предузећа као и План рада за наредну годину.

У том смислу се сачињава овај Извјештај и план и презентује Скупштини на разматрање и усвајање након што га је размотрио и усвојио Надзорни одбор предузећа.

1. Увод

1. 1. Општи приказ подручја и хидромелиорационог система

Због бољег разумијевања Извјештаја о раду, односно значаја и обима послова које обављају ЈП «Воде» сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја хидромелиорационог система у којем су уз Републичку дирекцију за воде , ЈП «Воде» један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину од 15.570 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26 километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27 километара. Изградњом ободних канала брдски водоток Дашнице је пресјечен и његове воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на западно подручје површине 5.570 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскела», а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут»

1.2. Степен изграђености система

Данашње стање одводње могло би се сумирати на следећи начин:
Цијело подручје у физичком смислу подијељено је на два слива и то:

а) источно подручје -слив црпне станице «Бегов пут» (9.800ха) –

б) западно подручје -слив црпних станица «Домузскела» и «Тополовац» (5.570ха)

а) Источно подручје сачињавају:

-канали примарни-	дужине	22.793,00 м	површине	404.099 м ²
-канали секундарни	дужине	53.376,00 м	површине	580.702 м ²
-канали терцијални	дужине	151.339,00 м	површине	1.402.870 м ²
-тврди путеви	дужине	38.764,87 м		
-меки путеви	дужине	455.016,00 м		

б) Западно подручје сачињавају:

-канали примарни-	дужине	12.055,00 м	површине	209.230 м ²
-------------------	--------	-------------	----------	------------------------

-каналы секундарни	дужине	33.621,00 м	површине	452.353 м ²
-каналы терцијални	дужине	116.097,00 м	површине	1.126.647 м ²
-тврди путеви	дужине	29.677,85 м		
-меки путеви	дужине	368.877,00 м		

Изградњом доводног канала Дрина- Глоговац 2000.године извршено је обезбеђење воде у централној Семберији, обзиром да у том дијелу није постојао стални водоток, то се првенствено односи на околину града Бијељине, коме је недостајао водоток за сливање кишних вода, као и за испуштање прерађених отпадних комуналних вода. С друге стране пољопривредне површине централне Семберије имају евидентан дефицит влаге у земљишту, што може да буде отклоњено иригацијом. Због тога је сврха канала Дрина- Глоговац и обезбеђење воде за наводњавање.

Изграђени су ободни канали на подручју Обријежи: Обријеж I у дужини од 1.049 м, Обријеж II у дужини од 1.282 м. На подручју Батра и Јоховца: канал Батар-Јоховац у дужини од 4.046 м и канал Јоховац у дужини од 1.631 м и Б-2 у дужини од 1.278 м.

Укупну структуру објеката хидромелиорационог система чине:

-каналы примарни-	дужине	34.848,00 м	површине	613.329 м ²
-каналы секундарни	дужине	86.997,00 м	површине	1.033.055 м ²
-каналы терцијални	дужине	267.436,00 м	површине	2.529.517 м ²
-тврди путеви	дужине	68.441,00 м		
-меки путеви	дужине	823.893,00 м		

Укупна дужина канала износи : 389.281 м , односно површине од 4.175.901 м², а укупна дужина путева уз канале износи 892.334 м.

Горе наведени преглед канала јасно показује да се ради о врло великом и сложенем каналском систему за чије одржавање, односно праћење стања као и довођење у коначну функцију система канала за наводњавање пољопривредних парцела у источном и западном дијелу овог система неопходно је уложити још много рада и средстава како у текућем тако и у инвестиционом одржавању.

1.3. Одржавање водопривредних објеката

Одржавање републичких водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава од вањских вода врши Републичка дирекција за воде, а то су: одбрамбени насипи са црпним станицама, ободни канали :Главни ободни канал (ГОК), Мајевички ободни канал (МОК) и Селиште, канали у систему Дрина-Глоговац, Глоговац и Дашница, као и уставна грађевина у Јањи на каналу Дрина- Глоговац, Батар –Јоховац, Јоховац, Б-2

Одржавање општинских водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава унутрашњих вода врши ЈП «Воде» Бијељина, а то је целокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима као и пратећом путном мрежом .

1.4. Функционалност система одбране од поплава и унутрашње одводње

Да би систем био у функцији унутрашње одводње нужно је, у складу са техничким прописима, да се редовно одржава, а то подразумева следеће:

- редовно уклањање вегетације (биљне и дрвне масе) са покоса и дна , те банкина канала два пута годишње,
- инвестиционо сређивање запуштене каналске инфраструктуре која није одржавана од 1992. године и чијем се привођењу функцији приступило у последњих неколико година тако да се успјело привести функцији само 69 % укупне терцијалне мреже
- измуљавање канала, јер услед таложења изумрлих водених биљака као и таложења наносних честица земљишта резултира смањење пројектоване запремине канала као и слаб отицај воде до црпних станица. То се исто дешава кад се не одржава и не сјече обрасло шибље и дрвеће са биљном вегетационом

масом тако да наиласком вискоих вода услед обилних падавина настаје изливање воде и плављење пољопривредних површина

- стање мостова и пропуста је у доста лошем стању због тога је јепотребно вршити замјену дотрајалих и попуцалих цијеви и потпорних зидова.
- стање путне мреже једним дијелом уз примарне , секундарне и терцијалне канале (земљани путеви) може се оцијенити као катастрофално. Исти се морају ургентно почети насипати и редовно одржавати , јер су временским утицајима и проласком механизације за одржавање тако и пољопривредне механизације констатно изложени хабању, и никада нису насипани , а због довођења канала у функцију наводњавања то се мора урадити.
- Посебна напомена:
Због пуцања насипа код црпне станице „Тополовац“, те због његовог санирања и проласка великог броја тешких камиона крај главног канала IV и осталих канала на западу, угрожен је потпуно пут те је потребно цца 85.000,00 КМ да се ти путеви обнове и доведу у стање прије пуцања насипа.

Одржавање каналске мреже хидромелиорационог система Бијељина у које спада редовно одржавање кошење 2 пута , инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом ХМ систему , затим сви ургентни радови за потребе свих мјесних заједница на подручју СО Бијељина, све ове послове обавља ЈП „Воде“ Бијељина које се финансира из буџета СО Бијељина и за све ове послове у буџету СО Бијељина првобитно је планирано 655.000,00 КМ, а потом ребалансом утврђено је 660.000,00 КМ на ставци 35 „средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката.

Напомињемо да смо у 2010.години намјенски добили191.598,00 КМ из Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада.

Укупно кад саберемо за 2010. годину добили смо из буџета СО Бијељина 660.000,00 КМ и191.598,00 КМ од посебних водних накнада што значи збирно 851.598,00 КМ.

2.Преглед остварења прихода и расхода

I Преглед прихода у 2010. и поређење са 2009.г.

Ред.бр.	Опис	Извршење 2009.	Извршење 2010.	Индекс
1.	Приходи из буџета општине Бијељина по годишњем плану и ребалансу буџета	625.000,00	660.000,00	1,06
2.	Намјенска средства из буџета По Одлуци	30.000,00	191.598, 00	6,39
3.	Остали приходи	1.600,06	840,16	0,53
4.	Приход од камата	220,55	137,73	0,48
5.	Приходи од рефундација за приправника	6.222,24	-	-
6.	Приходи од рефундација за боловање	-	10.967,47	-
	УКУПНО ПРИХОДА	663.042,85	863.543,67	1,30

Из наведене табеле прихода за 2010.годину јасно је да смо у 2010. години у односу на 2009. годину имали повећање прихода за 30% и то из буџета СО Бијељина и од посебних водних накнада по Одлуци СО Бијељина.

II Преглед расхода у 2010 и поређење са 2009.

Ред.бр.	Опис	Извршење 2009.	Извршење 2010.	Индекс
1.	Текуће одржавање хидромелиорационих објеката	241.598,60	249.722,00	1,03
2.	Инвестиционо одржавање хидромелиорационих објеката	128.063,31	149.279,00	1,17
3.	Шљунчање и гредерисање путева уз канале ХМС II, III и IV	63.932,22	84.981,00	1,33
4.	Ургентни радови за потребе Мјесних заједница	9.761,34	144.608,00	14,81
5.	Укупни трошкови пословања предузећа и органа управљања	209.845,39	206.762,00	0,99
6.	Амортизација	6.932,11	5.091,00	0,73
7.	Инвестиције основних средстава	-	1.627,00	-
8.	Издаци за хуманитарну помоћ поплављеним	-	10.000,00	-
	УКУПНО РАСХОДИ	660.132,97	852.070,00	1,29

III БРУТО ДОБИТ

Ред.бр.	Опис	2009.година	01.01.- 31.12.2010. година	Индекс
1.	БРУТО ДОБИТ	2.910,00	11.474,00	3,94

У 2009. години за текуће и инвестиционо одржавање заједно са пошљунчавањем, гредерисањем и радовима за Мјесне заједнице утрошено је 443.355,47 КМ.

У 2010. години за исте намјене утрошено је 628.590,00 КМ односно по обиму је извршено више радова за цца 29 %, с обзиром да су тендерске цијене у обје године приближно исте. Остали трошкови који се односе на пословање предузећа и органе управљања изгледају овако:

2009. године потрошено је 209.845,39 КМ, а 2010. године трошкови су били 206.762,00 КМ што значи да су смањени за 3.083,00 КМ или у процентима за око 1,5%, што је знак да смо максимално уштедјели.

3.Остварење планских задатака

Након анализе табела прихода и расхода у 2010. години види се да смо у односу на претходну годину из буџета општине и од посебних водних накнада добили знатно више средстава него у 2009. години и то за 30%.

- Текуће одржавање примарних, секундарних и 65% терцијалних канала кошено је два пута годишње. Планирана средства за 2010. годину била су 250.000,00 КМ.

Прво кошење површине $P = 3.101.723 \text{ m}^2$ -тендер ТО-II-104/10, отворени тендер на коме је побиједио најповољнији понуђач (најнижа цијена) са 139.577,53 КМ, реализација посла 100%.

Друго кошење хидромелиорационог система исто је било на отвореном тендеру број ТО-VI-336/10 површине $P = 3.327.649 \text{ m}^2$ и то је добио најповољнији понуђач (најнижа цијена) са 110.145,18 КМ и овај посао је реализован 100%.

Кад све анализирамо можемо констатовати што се тиче текућег одржавања примарних, секундарних и 69% терцијалних канала, прво и друго кошење од планираних 250.000,00 КМ укупно смо реализовали 249.722,71 КМ, што нам показује да смо 100% испунили план, односно у потпуности остварили плански задатак у 2010. години текућег одржавања свих, примарних, секундарних и већег дијела терцијалних канала хидромелиорационог система „Семберија“ Бијељина.

- Кад је ријеч о инвестиционом одржавању каналске мреже (односно сјечи дрвећа, шибља и другог растиња које није чишћено од 1990. године) укупно је до сада приведено функцији 69%.
У 2010. години смо планирали 150.000,00 КМ, стварно смо утрошили 149.279,22 КМ или 100%.

Прољетни дио посла

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ КАНАЛА	ПОВРШИНА
МЗ Горње Црњелово	5 канала	30.407 m ²
МЗ Доње Црњелово	3 канала	19.503 m ²
МЗ Велика Обарска	2 канала	26.447 m ²
МЗ Остојићево	2 канала	16.986 m ²
МЗ Батковић	4 канала	41.063 m ²
МЗ Батковић	8 канала	56.262 m ²
МЗ Бродац	2 канала	14.201 m ²
МЗ Велино село	2 канала	24.187 m ²
МЗ Балатун	1канала	10.171 m ²
УКУПНО:	29 канала	239.227 m ²

Напомена:

- Није урађен већи дио канала у Балатуну из разлога немогућности прилазка каналу.

Укупно је у прољетном дијелу урађено 225.926 м² нових радова и ово је било ОТВОРЕНИ ТЕНДЕР ТО-I-54/08 гдје је посао добио најјефтини понуђач.

Јесењи дио посла

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ КАНАЛА	ПОВРШИНА
МЗ Остојићево	1 канал II-5-7	6.709 m ²
МЗ Остојићево	1 канал II-5-9	6.715 m ²
МЗ Остојићево	1 канал IV-17-8	8.935 m ²
МЗ Даздарево	1 канал IV-15-6	2.607 m ²
МЗ Даздарево	1 канал IV-15-8	8.322 m ²
МЗ Даздарево	1 канал IV-15-8.1	1.500 m ²
МЗ Бродац	1 канал II-6-3	8.621 m ²
МЗ Доње Црњелово	1 канал II-13-3	7.183 m ²
МЗ Доње Црњелово	1 канал II-5-3	3.904 m ²
МЗ Горње Црњелово	1 канал IV-50	8.194 m ²
МЗ Пучиле	1 канал Јањица	20.000 m ²
Уз канале ХМС	Сјеча шибља у путном појасу ХМС	9.000 m ²
УКУПНО:	12 канала	91.690 m ²

Тендер број ТК-VII-551/10 уговор је износио 43.094,30 КМ што је у потпуности и реализован.

Кад све сумирано у 2010. години што се тиче инвестиционог одржавања ХМС терцијалне мреже планирано је 150.000,00 КМ а стварно је урађено 317.616 м² x 0.47 фенига по квадрату или 149.279,22 КМ или у процентима 100%.

- Што се тиче шљунчања и гредерисања путева у ХМС Бијељина II то је био ЛОТ 1 и за њега је планирано 60.000,00 КМ, тендер ТК-V-251(2) ЛОТ 1 а стварно је утрошено 59.991,20 КМ или у процентима 100%.

За шљунчање и гредерисање путева у јужном дијелу СО Бијељина и то Бијељина II и Бијељина IV, то је био ЛОТ 2 и за њега је планирано 25.000,00 КМ, тендер ТК-V-251(2) ЛОТ 2 а стварно је утрошено 24.990,00 КМ или у процентима 100%.

Кад све сумирамо и овај плански задатак смо у потпуности окончали.

Напомињемо да је у 2010. години дошло до пуцања насипа код црпне станице „Тополовац“ и санирања истог. Пошто су путеви у близини ове пумпе потпуно пропали због великог пролазка тешких камиона који су санирали насип, потребно је да се издвоје значајна средства да се ови путеви санирају. Ј.П.„ВОДЕ“ је аплицирало за додјелу новчаних средстава од посебних водних накнада да би се колико толико санирали ови пропали путеви крај канала ХМС. Молимо Вас да озбиљно размотрите захтјев број 136/11 од 15.03.2011. године и неопходна средства нам намјенски додјелите за рјешавање овог проблема.

- Ургентни радови за потребе МЗ које нису обухваћене ХМС а потребно их је заштити од штетног дејства вода у 2010. години први пут подјељено је на 3 ставке и то: изградња мостова, додјела цијеви и каналисање путева, уређење одрона и израда пропуста. Што се тиче изградње мостова у МЗ планирано је 60.000,00 КМ а реализовано је 46.598,31 КМ. Остало је по уговору да се уради Још један мост у Горњој Чађавици, разлог што није урађен није пробијен пут. Урађени су мостови у Горњем Драгаљевцу, Магнојевићу, затим урађен је мост у Ченгићу и мост у Горњем Драгаљевцу засеок (Тоићи). Што се тиче додјеле цијеви, тај посао смо ове године у потпуности урадили у 38 мјесних заједница. Подјељено је 933 комада и то (Ø 200-3 комада, Ø 300-138 комада, Ø 400-575 комада, Ø 500-107 комада, Ø 600-55 комада, Ø 800-37 комада и Ø 1000-18 комада) из разлога великих киша и поплава. Од планираних

35.000,00 KM реализовано је 34.236,52 KM или 98%.

Што се тиче каналисања у МЗ такође у 2010. години урађено је највише од постојања Ј.П. "Воде" и то: МЗ Горњој Чађавици, МЗ Средњој Чађавици, МЗ Горњем Драгаљевцу, МЗ Горњи Којчиновац и МЗ Чардачине ископ новог канала 350 м, МЗ Горњи Магнојевић 2 локалитета, МЗ Хасе, Нове Хасе-ново насеље, МЗ Ковачићи, МЗ Буковица Доња (Буквари), МЗ Доња Чађавица, МЗ Батковић, МЗ Градац-МЗ Вршани, МЗ Пучиле, МЗ Суво Поље (два локалитета), МЗ Горњи Загони.

- Укупни трошкови пословања предузећа и органа управљања за 2010. годину планирано је 215.000,00 KM а утрошено је 206.762,00 KM или 96%. Умањење трошкова дошло је из разлога што смо штедјели, јер ни ове године нисмо имали ставку за репрезентације. Напомињемо да смо у изнамљеном простору те да за за ту ставку са гријањем и чистачицом дамо годишње цца- 20.000,00 KM. Сматрамо да би много рентабилније било да нам општина изнађе неки свој простор да га не плаћамо или купимо негдје свој пословни простор (70-90 м²), те да га отплатимо за 2-3 године и да имамо сопствени пословни простор и мања издавања за ту ставку.
Што се тиче плата ту смо исти са општином и што се тиче коефицијента а и што се тиче цијене рада мјесечно пратимо и усклађујемо кад до неких помјерања дође.
- Прегледом и анализом финансијског плана и извршења планских задатака констатујемо да смо имали повећање прихода од 30% и да смо комплетно усмјерили на инвестиционо одржавање са пошљунчавањем и гредерисањем те за потребе мјесних заједница.
Завршили смо пословну годину са позитивним пословањем (11.474,00 KM) и можемо у 2011. години ући без дугова што нам даје наду да ћемо остале незавршене послове што се тиче инвестиционог одржавања терцијалне каналске мреже у року од 2 године завршити.

4. Рад органа управљања и сарадња са оснивачем

Надзорни одбор одржао је шест сједница и обављао је уредно послове из своје надлежности у складу са Законом и Статутом. Напомињемо да ове године у марту истиче мандат свим члановима надзорног одбора те је потребно расписати конкурс и изабрати чланове надзорног одбора.

Све своје послове око усвајања акта предузећа, периодичних обрачуна, завршног рачуна, извјештаја о раду за претходну годину, разних информација и одлука везаних за редовно пословање предузећа, обилазак терена, законито провођење јавних набавки и остале послове и консултације мимо редовних сједница обављали су уредно и на вријеме.

На крају желимо да се захвалимо и скупштини и начелнику и ресорним начелницима за одличну сарадњу са Ј.П. "Воде" у 2010. години. Надамо се да ћемо у 2011. години имати одличну сарадњу на свим питањима која се тичу наших обостраних надлежности, те да ћемо заједнички решавати све проблеме мјесних заједница и грађана СО Бијељина.

ДИРЕКТОР:
Зоран Спасојевић

П Л А Н

рада Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2011.годину

Да би хидромелиорациони систем био у функцији одбране од поплава и унутрашње одводње, нужно је у складу са техничким условима и прописима да се редовно одржава, што подразумева редовно уклањање вегетације са покоса и дна канала два пута годишње, као и са покоса и круне одбрамбених насипа, затим шљунчање путева крај канала, те гредерисање тврдих и меких путева, измуљавање биљног материјала из канала, као и хитне интервенције које се не би могле сврстати у редовно текуће одржавање, а у функцији су доброг стања и функционисања система.

У 2011. години укупно се планира 660.000,00 КМ из буџета на ставци 35 „ средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката“.

Кад упоредимо план за 2010.годину са Планом за 2011. годину јасно је да у текућу годину улазимо са знатно мањим средствима, и то 23 % мање него у 2010. години из разлога што нисмо још увијек добили намјенски дио од посебних водних накнада. Тренутно стање терцијалне каналске мреже која је запустена је (31%) која није чишћена од 1990.године.

ЈП „Воде“ планира да 2011. године очисти следеће терцијалне канале по мјесним заједницама:

Прољетни дио посла

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ КАНАЛА	ПОВРШИНА
МЗ Бродац	6 канала	48.461 м2
МЗ Остојићево	2 канала	31.167 м2
МЗ Батковић	3 канала	28.559 м2
МЗ Доње Црњелово	10 канала	55.634 м2
МЗ Горње Црњелово	5 канала	24.900 м2
МЗ Обарска	5 канала	18.015 м2
УКУПНО:	31 канала	206.736 м2

План расхода у 2011.г.

Приход од 660.000,00 КМ се планира се утрошити на следећи начин:

Ред.бр.	ОПИС	Износ планираних средстава у КМ
1.	Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње	265.000,00 КМ
2.	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже	103.500,00 КМ
3.	Шљунчање и гредерисање путева у хм систему Бијељина II , Бијељина III Бијељина IV	40.000,00 КМ
4.	Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода .	
А.	А. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ	15.000,00 КМ
Б.	Б.каналисање путева , уређење одрона, израда пропуста у МЗ	20.000,00 КМ
5.	Инвестиције основних средстава предузећа	500,00 КМ
6.	Геодетско снимање терена	1.000,00 КМ
7.	Укупни трошкови пословања предузећа и органа управљања	215.000,00 КМ
	УКУПНО	660.000,00 КМ

Финансијска средства која су распоређена по позицијама су оријентациона , јер након расписвања јавних тендера за извођење радова , избора извођача и уговарања радова знаће се стварне вриједности и стварни износи на појединим позицијама.

♦ Текуће одржавање хидромелиорационог система обухвата два пута кошење главних канала у површини од 613.329 м², затим кошење два пута секундарних канала површини од 1.033.055 м² и 69% терцијалне каналске мреже, такође кошење два пута годишње површине 1.752.493 м². Кад се све сабере то износи 3.398.877 м².

За ову ставку у 2011. години предвиђено је 265.000,00 КМ, очито је повећано за 15.000,00 КМ у односу на 2010. годину, разлог је једноставан добили смо нових очишћених површина терцијалних канала 317.616 м² за редовно одржавање.

Поред ових квадрата још за друго кошење у 2011. години добијамо цца-200.000 м² које тренутно сјечемо и припремамо за редовно одржавање.

♦ Инвестиционо одржавање ХМС терцијалне каналске мреже тренутно стање изгледа овако: до сад је укупно очишћено терцијалне мреже 1.752.493м². Још је остало да се очисти 777.024 м² од укупне површине 2.529.517 м² или процентуално 31%.

Наши планови за 2011. годину су да се приближно уради 200.000 м² тако да нам остаје још 577.024 м². Молимо све надлежне да завршимо овај посао јер смо до сада

урадили са овом годином 80%, тако да са још мало труда и разумјевања доводимо читав систем у деведесете године.

♦ Шљунчање- гредерисање путева крај канала такође спада у редовно одржавање. Ове године планирана средства су 40.000,00 КМ или 50% нижа него прошле године. Ова средства су недовољна за одржавање система, посебно наглашавамо да смо аплицирали намјенска средства за пошљунчавање путне мреже у западном дијелу (црпна пумпа „Тополовац“) из разлога што је дошло до пуцања насипа те његовог санирања и пролазка тешких камиона који су готово потпуно уништили путну мрежу.

На крају кад сумирамо сматрамо да су ова средства изузетно мала и да са њима нећемо моћи да урадимо посао који је пред нама то јест да се мора поправити и довести у нормално стање. Путна мрежа крај канала да би могле пролазити и машине које уређују систем, а и сви пољопривредници несметано стићи до својих њива.

♦ Ургентни радови за потребе мјесних заједница које гравитирају на подручјима која немају уређен хидромелиорациони систем, а у циљу заштите од штетног дејства вода у 2011. години планирана средства су 35.000,00 КМ и она су заиста мала, али ми смо у прошлој години када смо имали највећа средства на овој ставци од формирања Ј.П.„Воде“ подјелили преко 900 комада цијеви и урадили каналисање поред некатегорисаних путева у готово 20 МЗ, ископали 2 нова канала, тако да ове године немамо неких великих захтјева, осим у неким мјесним заједницама гдје ћемо копати нове канале.

Главни проблем ове године су пропали пропусти на ХМС те копање канала Јањица који пролази кроз неколико села јужно од Бијељине и плави веома плодно земљиште.

♦ Планирани трошкови пословања предузећа су идентични са прошлогодишњим и они износе 215.000,00 КМ. То су најнеопходнија средства за пословање Ј.П.„Воде“ а укључују бруто плате запослених, накнаде надзорном одбору, трошкове закупа просторија, трошкове режија (струја, вода и телефон), трошкове спровођења тендера, гориво и одржавање моторних возила, канцеларијског материјала, порези, трошкови платног промета и др.

Ми у Ј.П.„Воде“ прошле године смо потрошили мање од планираног, али ове године порези су скочили са 53% на 66% на бруто плате тако да сматрамо да ће ова средства уз много штедње бити довољна да нормално функционишемо.

Кад загледамо овогодишњи план можемо констатовати да је он у односу на прошлу годину мањи за 23 % (тј. да је доста скроман). Сматрамо да ћемо добити извјесна средства од посебних водних накнада, те да можемо несметано наставити са чишћењем терцијалних канала ХМС, затим поправити пропале путеве уз канале и остале, те проширити канал Јањицу који сваке године плави велики дио обрадивих површина и на крају почети са пројектом измуљивања главних канала ХМС који доводе до пумпних станица, те тако спријечити поплаве које су се у последње двије године редовно појављивале на сјеверном подручју од града Бијељине.

Ми мислимо да је овај план само почетни оквир, те да ће сигурно бити повећан, а Ј.П.„Воде“ ће се трудити да ова средства која је добила на управљање домаћински усмјери тамо гдје су заиста најпотребнија.

ДИРЕКТОР:
Зоран Спасојевић

Начелник општине Бијељина прихватио је ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА ЗА 2010. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА 2011. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ЈП «ВОДЕ»
Б И Ј Е Љ И Н А
Број: XXXIV-155/11
Датум, 04.04.2011.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима («службени гласник РС» 75/04) и члана 20. Статута Јавног предузећа «Воде» Бијељина, Надзорни одбор ЈП «Воде» Бијељина на XXXIV сједници одржаној дана 04.04.2011.године, разматрајући Извјештај о раду ЈП «Воде» Бијељина за 2010. годину са Планом рада за 2011. годину донио је :

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2010. годину и План рада за 2011. годину, те се у складу са чланом 19. Статута ЈП «Воде» Бијељина упућује Скупштини општине Бијељина која врши функцију Скупштине предузећа, на усвајање.

Члан 2.

Извјештрај о раду ЈП «Воде» Бијељина за 2010.годину са Планом рада за 2011.годину чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора

Цветковски Ненад