

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**« ВОДЕ»**  
**Б И Ј Е Љ И Н А**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О РАДУ ЈП «ВОДЕ» БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ**

**И**

**ПЛАН**

**РАДА ЗА 2012. ГОДИНУ**

**БИЈЕЉИНА, март 2012. године**

## **ИЗВЈЕШТАЈ** **о раду ЈП «Воде» Бијељина за 2011.годину са** **Планом рада за 2012.годину**

Планом рада Скупштине општине Бијељина која је оснивач овог Јавног предузећа предвиђено је , у складу са актом о оснивању , Статутом Предузећа, а у складу са Законом о јавним предузећима разматрање Извјештаја о раду предузећа као и План рада за наредну годину.

У том смислу се сачињава овај Извјештај и план и презентује Скупштини на разматрање и усвајање након што га је размотрио и усвојио Надзорни одбор предузећа.

### **1. Увод**

#### **1. 1. Општи приказ подручја и хидромелиорационог система**

Због бољег разумијевања Извјештаја о раду, односно значаја и обима послова које обављају ЈП «Воде» сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја хидромелиорационог система у којем су уз Републичку дирекцију за воде , ЈП «Воде» један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину од 15.570 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26 километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27 километара. Изградњом ободних канала брдски водоток Дашнице је пресјечен и његове воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на западно подручје површине 5.570 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскеља», а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут».

#### **1.2. Степен изграђености система**

Данашње стање одводње могло би се сумирати на следећи начин:

Цијело подручје у физичком смислу подијељено је на два слива и то:

а) источно подручје -слив црпне станице «Бегов пут» (9.800ха) –

б) западно подручје -слив црпних станица «Домузскеља» и «Тополовац» (5.570ха)

а) Источно подручје сачињавају:

|                    |        |              |          |                          |
|--------------------|--------|--------------|----------|--------------------------|
| -канали примарни-  | дужине | 22.793,00 м  | површине | 404.099 м <sup>2</sup>   |
| -канали секундарни | дужине | 53.376,00 м  | површине | 580.702 м <sup>2</sup>   |
| -канали терцијални | дужине | 151.339,00 м | површине | 1.402.870 м <sup>2</sup> |
| -тврди путеви      | дужине | 38.764,87 м  |          |                          |
| -меки путеви       | дужине | 455.016,00 м |          |                          |

б) Западно подручје сачињавају:

|                   |        |             |          |                        |
|-------------------|--------|-------------|----------|------------------------|
| -канали примарни- | дужине | 12.055,00 м | површине | 209.230 м <sup>2</sup> |
|-------------------|--------|-------------|----------|------------------------|

|                    |        |              |          |                          |
|--------------------|--------|--------------|----------|--------------------------|
| -каналы секундарни | дужине | 33.621,00 м  | површине | 452.353 м <sup>2</sup>   |
| -каналы терцијални | дужине | 116.097,00 м | површине | 1.126.647 м <sup>2</sup> |
| -тврди путеви      | дужине | 29.677,85 м  |          |                          |
| -меки путеви       | дужине | 368.877,00 м |          |                          |

Изградњом доводног канала Дрина- Глоговац 2000.године извршено је обезбеђење воде у централној Семберији, обзиром да у том дијелу није постојао стални водоток, то се првенствено односи на околину града Бијељине, коме је недостајао водоток за сливање кишних вода, као и за испуштање прерађених отпадних комуналних вода. С друге стране пољопривредне површине централне Семберије имају евидентан дефицит влаге у земљишту, што може да буде отклоњено иригацијом. Због тога је сврха канала Дрина- Глоговац и обезбеђење воде за наводњавање.

Изграђени су ободни канали на подручју Обријежи: Обријеж I у дужини од 1.049 м, Обријеж II у дужини од 1.282 м. На подручју Батра и Јоховца: канал Батар-Јоховац у дужини од 4.046 м и канал Јоховац у дужини од 1.631 м и Б-2 у дужини од 1.278 м.

Укупну структуру објеката хидромелиорационог система чине:

|                    |        |              |          |                          |
|--------------------|--------|--------------|----------|--------------------------|
| -каналы примарни-  | дужине | 34.848,00 м  | површине | 613.329 м <sup>2</sup>   |
| -каналы секундарни | дужине | 86.997,00 м  | површине | 1.033.055 м <sup>2</sup> |
| -каналы терцијални | дужине | 267.436,00 м | површине | 2.529.517 м <sup>2</sup> |
| -тврди путеви      | дужине | 68.441,00 м  |          |                          |
| -меки путеви       | дужине | 823.893,00 м |          |                          |

Укупна дужина канала износи : 389.281 м , односно површине од 4.175.901 м<sup>2</sup>, а укупна дужина путева уз канале износи 892.334 м.

Горе наведени преглед канала јасно показује да се ради о врло великом и сложенем каналском систему за чије одржавање, односно праћење стања као и довођење у коначну функцију система канала за наводњавање пољопривредних парцела у источном и западном дијелу овог система неопходно је уложити још много рада и средстава како у текућем тако и у инвестиционом одржавању.

### 1.3. Одржавање водопривредних објеката

Одржавање републичких водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава од вањских вода врши Републичка дирекција за воде, а то су: одбрамбени насипи са црпним станицама, ободни канали :Главни ободни канал (ГОК), Мајевички ободни канал (МОК) и Селиште, канали у систему Дрина-Глоговац, Глоговац и Дашница, као и уставна грађевина у Јањи на каналу Дрина- Глоговац, Батар –Јоховац, Јоховац, Б-2

Одржавање општинских водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава унутрашњих вода врши ЈП «Воде» Бијељина, а то је цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима као и пратећом путном мрежом .

### 1.4. Функционалност система одбране од поплава и унутрашње одводње

Да би систем био у функцији унутрашње одводње нужно је, у складу са техничким прописима, да се редовно одржава, а то подразумејева следеће:

- редовно уклањање вегетације ( биљне и дрвне масе) са покоса и дна , те банкина канала два пута годишње,
- инвестиционо сређивање запуштене каналске инфраструктуре која није одржавана од 1992. године и чијем се привођењу функцији приступило у последњих неколико година тако да се успјело привести функцији само 81 % укупне терцијалне мреже
- измуљавање канала, јер услед таложења изумрлих водених биљака као и таложења наносних честица земљишта резултира смањење пројектоване запремине канала као и слаб отицај воде до црпних станица. То се исто дешава кад се не одржава и не сјече обрасло шибље и дрвеће са биљном вегетационом

масом тако да наиласком вискоих вода услед обилних падавина настаје изливање воде и плављење пољопривредних површина

- стање мостова и пропуста је у доста лошем стању због тога је је потребно вршити замјену дотрајалих и попуцалих цијеви и потпорних зидова.
- стање путне мреже једним дијелом уз примарне , секундарне и терцијалне канале ( земљани путеви) може се оцијенити као катастрофално. Исти се морају ургентно почети насипати и редовно одржавати , јер су временским утицајима и проласком механизације за одржавање тако и пољопривредне механизације констатно изложени хабању, и никада нису насипани , а због довођења канала у функцију наводњавања то се мора урадити.

Одржавање каналске мреже хидромелиорационог система Бијељина у које спада редовно одржавање кошење 2 пута , инвестиционо одржавање ( сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом ХМ систему , затим сви ургентни радови за потребе свих мјесних заједница на подручју СО Бијељина, све ове послове обавља ЈП „Воде“ Бијељина које се финансира из буџета СО Бијељина и за све ове послове у буџету СО Бијељина првобитно је планирано 670.000,00 КМ, а потом ребалансом утврђено је 705.000,00 КМ на ставци 35 „средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката.

Напомињемо да смо у 2011.години намјенски добили 144.408,44 КМ из Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада.

Укупно кад саберемо за 2011. годину добили смо из буџета СО Бијељина 705.000,00 КМ и 144.498,44 КМ од посебних водних накнада што значи збирно 850.275,58 КМ.

## 2.Преглед остварења прихода и расхода

### I Преглед прихода у 2011. и поређење са 2010.г.

| Ред.бр. | Опис                                                                    | Извршење<br>2010. | Извршење<br>2011. | Индекс      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.      | Приходи из буџета општине Бијељина по годишњем плану и ребалансу буџета | 660.000,00        | 705.000,00        | 1,07        |
| 2.      | Намјенска средства из буџета по Одлуци                                  | 191.598,00        | 144.498, 44       | 0,75        |
| 3.      | Остали приходи                                                          | 840,16            | 750,14            | 0,89        |
| 4.      | Приход од камата                                                        | 137,73            | -                 | -           |
| 5.      | Приходи од рефундација за боловање                                      | 10.967,47         | 27,00             | -           |
|         | <b>УКУПНО ПРИХОДА</b>                                                   | <b>863.543,36</b> | <b>850.275,58</b> | <b>0,98</b> |

Из наведене табеле прихода за 2011.годину јасно је да смо у 2011. години у односу на 2010. годину имали незнатно смањење прихода за 2 % и то из буџета СО Бијељина и од посебних водних накнада по Одлуци СО Бијељина.

## II Преглед расхода у 2011 и поређење са 2010.

| Ред.бр. | Опис                                                                                 | Извршење<br>2010. | Извршење<br>2011. | Индекс      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.      | Текуће одржавање<br>хидромелиорационих објеката                                      | 249.722,00        | 264.556,00        | 1,06        |
| 2.      | Инвестиционо одржавање<br>хидромелиорационих објеката                                | 149.279,00        | 142.795,00        | 0,96        |
| 3.      | Шљунчање и гредерисање<br>путева<br>уз канале ХМС II, III и IV                       | 84.981,00         | 69.450,00         | 0,82        |
| 4.      | Ургентни радови за потребе<br>Мјесних заједница                                      | 144.608,00        | 35.482,00         | 0,25        |
| 5.      | Уређење (сјеча шибља и другог<br>растиња) и проширење једног<br>дијела канала Јањица | -                 | 71.147,00         | -           |
| 6.      | Укупни трошкови пословања<br>предузећа и органа управљања                            | 206.762,00        | 247.668,00        | 1,20        |
| 7.      | Амортизација                                                                         | 5.091,00          | 5.453,00          | 1,05        |
| 8.      | Инвестиције основних средстава                                                       | 1.627,00          | -                 | -           |
| 9.      | Издаци за хуманитарну помоћ<br>поплавленим                                           | 10.000,00         | -                 | -           |
| 10.     | Геодетско снимање терена                                                             | -                 | 4.493,00          | -           |
| 11.     | Дјелимична дератизација канала<br>ХМС                                                | -                 | 5.000,00          | -           |
|         | <b>УКУПНО РАСХОДИ</b>                                                                | <b>852.070,00</b> | <b>846.044,00</b> | <b>0,99</b> |

## III БРУТО ДОБИТ

| Ред.бр. | Опис               | 01.01.-<br>31.12.2010.<br>година | 01.01.-<br>31.12.2011.<br>година | Индекс      |
|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1.      | <b>БРУТО ДОБИТ</b> | <b>11.474,00</b>                 | <b>4.232,00</b>                  | <b>0,37</b> |

### 3.Остварење планских задатака

Прегледом и анализом прихода и расхода у 2011.години, уочљиво је да смо у 2011.години у односу на 2010.годину добили незнатно мање средстава из буџета општине и од посебних водних накнада и то за само 2 %, што се није много одразило на укупно функционисање Ј.П.“Воде“ у 2011.години.

■ Текуће одржавање примарних, секундарних и већег дијела 81% терцијалних канала кошено је два пута годишње.

У 2011.години за то смо планирали 265.000,00 КМ.

- Прво кошење површине 3.399.339 м<sup>2</sup> обављено је на основу отвореног поступка ТО-VI-249/11, на коме је посао добио најповољнији понуђач (најнижа цијена) са 152.970,25 КМ, посао је реализован 100%.

- Друго кошење ХМС такође је објављен отворени поступак број ТО-IX-392/11 укупне површине за кошење 3.599.552 м², такође је добио посао најповољнији понуђач са најнижом цијеном од 111.586,11 КМ. Посао је реализован 100%.

Што се тиче одржавања примарних, секундарних и већим дијелом терцијалних 81% канала и прво и друго кошење од планираних 265.000,00 КМ реализовано је 264.556,00 КМ, што нам говори да смо овај плански задатак 100% испунили.

▪ Инвестиционо одржавање терцијалне каналске мреже (односно сјеча дрвећа, шибља и другог растиња које није чишћено од 1990. године).

До сада је функцији приведено, односно очишћено 81% терцијалних канала ХМС.

У 2011. години за те намјене смо планирали 143.500,00 КМ, а од тога смо реализовали односно стварно утрошили 142.795,00 КМ или у процентима 100%. Тако да можемо констатовати да смо и овај плански задатак у потпуности реализовали.

#### Прољетни дио посла

| МЈЕСНА<br>ЗАЈЕДНИЦА | БРОЈ КАНАЛА | ДУЖИНА                | ПОВРШИНА               |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| МЗ Доње Црњелово    | 15 канала   | 8.435 м <sup>1</sup>  | 80.534 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Велика Обарска   | 5 канала    | 2.366 м <sup>1</sup>  | 18.015 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Остојићево       | 2 канала    | 1.450 м <sup>1</sup>  | 13.309 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Бродац           | 3 канала    | 2.944 м <sup>1</sup>  | 26.894 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Батковић         | 6 канала    | 4.323 м <sup>1</sup>  | 39.894 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Велико село      | 3 канала    | 2.331 м <sup>1</sup>  | 21.567 м <sup>2</sup>  |
| УКУПНО:             | 34 канала   | 21.849 м <sup>1</sup> | 200.213 м <sup>2</sup> |

Кад саберемо укупно смо у прољетном дијелу урадили 34 канала дужине 21.849 м<sup>1</sup> и површине 200.213 м<sup>2</sup>.

- Отворени тендер ТО-I-2/11 такође посао је добио најповољнији понуђач (најјефтинији).

#### Јесењи дио посла

| МЈЕСНА<br>ЗАЈЕДНИЦА | БРОЈ КАНАЛА | ДУЖИНА               | ПОВРШИНА              |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| МЗ Батковић         | 5 канала    | 3.775 м <sup>1</sup> | 34.258 м <sup>2</sup> |
| МЗ Д.Црњелово       | 7 канала    | 5.200 м <sup>1</sup> | 51.119 м <sup>2</sup> |
| УКУПНО:             | 12 канала   | 8.975 м <sup>1</sup> | 85.377 м <sup>2</sup> |

Укупно смо у јесењем дијелу урадили 12 канала дужине 8.975 м<sup>1</sup> а површине 85.377 м<sup>2</sup>.

- Отворени тендер ТО-I-2/11. Посао добио најјефтинији понуђач.

▪ За шљунчање и гредерисање путева уз канале ХМ система било је планирано укупно 70.000,00 КМ.

Посао је урађен у II лота и то :

- ЛОТ 1 западног дијела путева уз ХМ система, тендер број ТК-VIII-295/11, планирано је 40.000,00 КМ. Стварно је утрошено 39.500,00 КМ тако да можемо констатовати да смо овај лот и у потпуности реализовали односно 99% од планираних средстава за 2011. годину.

- ЛОТ 2 источни дио путева уз ХМ система тендер број ТК-Х-434/11. Планирано је 30.000,00 КМ, стварно је утрошено 29.950,00 КМ тако да можемо истаћи да је и овај ЛОТ 2 у потпуности реализован.

Напомињемо да смо средства која смо добили намјенски од посебних водних накнада за ове намјене санирања путева који воде ка црпној станици „Тополовац“ због пропадања путева (пролаз много тешких камиона на санирању насипа, те пропадања путева уз канале западног дијела ХМС) у потпуности санирани. Те истичемо да су овом проблему озбиљно приступили и Начелник и скупштина СО Бијељина, тако да је овај проблем успјешно ријешен.

- Ургентни радови за потребе МЗ на подручју СО Бијељина, а које нису обухваћене ХМС а потребно их је заштити од штетног дејства вода. После 2010.године кад смо на овом плану урадили највише од кад постоји Ј.П.„Воде“ у 2011.години за ове сврхе планирано је укупно 38.500,00 КМ и то за радове (каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста заштита трупа пута ломљеним каменом, ископ нових канала и др) 23.000,00 КМ, те подјела цијеви разних профила 15.500,00 КМ.

Као и сваке године и у 2011.години смо додијељивали цијеви разних профила и то у 18 Мјесних заједница. Подјeљено је 111 комада цијеви Ø 300, 193 комада цијеви Ø 400, 72 комада цијеви Ø 500, 57 комада цијеви Ø 600, 2 комада цијеви Ø 800. За посао планирано је 15.500,00 КМ а стварно утрошено 15.486,00 КМ.

Напомињемо да смо у 2011.години урадили ископ канала у МЗ Суво Поље у дужини од ≈1.000 м (такозвана старача) која је плавила велику површину обрадивог земљишта. Такође смо ископали нови-стари канал у МЗ Доње Црњелово у дужини 250 м који је био затрпан смећем. Сматрамо да смо овим пројектима разријешили велике проблеме и мјештанима Сувог Поља и Доњег Црњелова.

Кад све сумирамо и овај плански задатак смо готово у потпуности завршили, тако да све што је планирано у 2011.години смо и успјешно окончали, што се тиче ставке ургентних радова за МЗ.

- Што се тиче уређења (сјече шибља и другог растиња ) и проширења једног дијела канала Јањица Ј.П.„Воде“ у свом плану за 2011.годину навело је велики проблем канал Јањица који протиче кроз неколико МЗ у јужном дијелу СО Бијељина. За овај посао добили смо 80.000,00 КМ тако да смо морали да одаберемо најугроженији дио дионице овог канала, На тендеру је добио најповољнији понуђач : ТК-ХI-595/11 са најнижом цијеном 79.925,00 КМ. Посао је завршен у 90%, остатак ћемо завршити у 2012.години, јер је био кратак рок (касно смо добили средства), тако да можемо констатовати да смо једну деоницу од 2.700 м у потпуности завршили тако да неће више бити плављења у четири МЗ и то у Горњем Којчиновцу, Глоговцу, Чардачинама и Љесковцу. Још морамо напоменути да се један дио посла копања канала у дијелу уљева у канал Дашницу урадила Агенција за воде обласног ријечног слива Саве. Остаје да заједничким снагама ископамо и остали дио канала у дужини од ≈ 5 километара у горњем сливу (односно почетак канала) те да тако у потпуности ископамо и уредимо канал Јањица који чека готово 20 година због недостатка средстава да се уради.

- Што се тиче укупног пословања предузећа и органа управљања за 2011.годину планирано је 248.000,00 КМ а стварно утрошено 247.000,00 КМ.

До повећања трошкова у односу на 2010.годину дошло је из разлога што смо запослили два радника и што смо у изнамљеном простору који са свим режијама (струја, вода, гријање, ложач, кафе куварица-чистачица) плаћамо ≈ 20.000,00 КМ годишње.

Што се тиче плата ми приближно пратимо општину у коефицијенту али цијену рада нисмо повећавали већ 4 године тако да она износи 120,00 КМ. Знамо да је најнижа цијена 125,00 КМ али због недостатка средстава ми исплаћујемо по старој цијени.

Ни ове године као ни осталих година нисмо имали ставку за репрезентацију јер се трудимо да максималном штедњом дамо допринос тренутној економској кризи.

Ми сматрамо да су ова средства која смо добили у 2011.години била реална, те да смо максимално штедећи и домаћински управљајући трудећи се да не пробијемо планирану ставку како би успјешно завршили 2011.годину.

Кад укупно погледамо и осврнемо се на извршење финасијског плана и извршење планских задатака можемо да констатујемо да смо за улагање у текуће и инвестиционо одржавање са пошљунчавањем и гредерисањем, те пословима и радовима за потребе МЗ, затим геодетско снимање те на крају дјелимичну дератизацију по наредби Начелника општине укупно утрошили 592.923,00 КМ или процентуално више за 14% него у 2010.години, што значи да сваке године трудимо се да што више средстава уложимо за радове текућег одржавања, инвестиционог и радове по МЗ које немају изграђен ХМС, а да максималном штедњом покушамо да са што мање средстава завршимо пословање текуће године Ј.П.“Воде”.

#### **4. Рад органа управљања и сарадња са оснивачем**

Надзорни одбор у старом сазиву је одржао четири сједнице, кад је 18.05.2011.године конституисан нови сазив који је до краја године одржао 9 сједница. Укупно је Надзорни одбор одржао 13 сједница из своје надлежности у складу са Законом и Статутом, а односе се на усвајање прописа, Правилника предузећа, Завршног рачуна, Периодичног рачуна, разних Одлука, Извјештаја за претходну годину, разних информација везаних за редовно пословање, обилазак терена на мјестима извођења радова, те информисање и контакти са члановима мимо редовних сједница о свим важним питањима нормалног функционисања Ј.П.“Воде”.

Посебно желимо истаћи да смо ми из Ј.П.“Воде” Бијељина у 2011.години имали изузетну сарадњу са Скупштином и свим њеним одборницим и наравно са Начелником општине и свим ресорним начелницима са којим смо имали пословне контакте.

Желимо да ова сарадња потраје и у будућем времену, јер само заједно можемо пуно урадити и олакшати живот свим грађанима Семберије које тишти проблематика којом се бави Ј.П.“Воде”.

ДИРЕКТОР:  
Зоран Спасојевић



## **П Л А Н**

### **рада Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2012.годину**

Да би хидромелиорациони систем био у функцији одбране од поплава и унутрашње одводње, нужно је у складу са техничким условима и прописима да се редовно одржава, што подразумијева редовно уклањање вегетације са покоса и дна канала два пута годишње, као и са покоса и круне одбрамбених насипа, затим шљунчање путева крај канала, те гредерисање тврдих и меких путева, измуљавање биљног материјала из канала, као и хитне интервенције које се не би могле сврстати у редовно текуће одржавање, а у функцији су доброг стања и функционисања система.

У 2012. години укупно се планира 720.000,00 КМ из буџета на ставци 35 „ средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката“.

У 2012.години са тренутним буџетом од 720.000,00 КМ који је одобрен од СО Бијељина, кад упоредимо са извршеним буџетом Ј.П.«Воде» за 2011.годину од 846.044,00 КМ, свима је јасно да улазимо у календарску годину са знатно мањим средствима и то у процентима за 15% мање него у 2011.години. Надамо се да ћемо одређена средства намјенски добити од посебних водних накнада, те ову годину успјешно пословно завршити.

Тренутно стање терцијалне каналске мреже која је запуштена од 1990.године је 19%. Наша настојања су да би у наредне двије године могли овом динамиком завршити овај преостали дио неочишћене терцијалне каналске мреже, те онда кренути на уређење путева уз канале, измуљивања главне каналске мреже и копања још 2-3 терцијална канала те потпуно довести систем у стање од прије 1990.године .

Ј.П.«Воде» планира да у 2012.години очисти следеће терцијалне канале по Мјесним заједницама.

#### Прољетни дио посла

| МЈЕСНА<br>ЗАЈЕДНИЦА | БРОЈ КАНАЛА | ДУЖИНА                | ПОВРШИНА               |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| МЗ Батковић         | 5 канала    | 5.968 м <sup>1</sup>  | 58.813 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Остојићево       | 3 канала    | 2.902 м <sup>1</sup>  | 26.799 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Доње Црњелово    | 12 канала   | 8.871 м <sup>1</sup>  | 84.593 м <sup>2</sup>  |
| МЗ Горње Црњелово   | 1 канал     | 624 м <sup>1</sup>    | 6.552 м <sup>2</sup>   |
| УКУПНО:             | 21 канала   | 18.365 м <sup>1</sup> | 176.757 м <sup>2</sup> |

### План расхода у 2012.г.

Приход од 720.000,00 КМ се планира се утрошити на следећи начин:

| Ред.бр. | ОПИС                                                                                             | Износ планираних средстава у КМ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње ХМС | 275.000,00 КМ                   |
| 2.      | Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже ХМС                                      | 90.000,00 КМ                    |
| 3.      | Шљунчање и гредерисање путева у ХМ систему Бијељина II , Бијељина III Бијељина IV                | 50.000,00 КМ                    |
| 4.      | Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода .            |                                 |
| A.      | A. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ                                                       | 20.000,00 КМ                    |
| B.      | B. Каналисање путева , уређење одрона, израда пропуста и др. у МЗ                                | 30.000,00 КМ                    |
| 5.      | Чишћење снијега до црпних пумпи                                                                  | 2.000,00 КМ                     |
| 6.      | Геодетско снимање терена                                                                         | 2.500,00 КМ                     |
| 7.      | Инвестиције основних средстава предузећа                                                         | 500,00 КМ                       |
| 8.      | Укупни трошкови пословања предузећа и органа управљања                                           | 250.000,00 КМ                   |
|         | УКУПНО                                                                                           | 720.000,00 КМ                   |

Финансијска средства која су распоређена по позицијама су оријентациона , тек после расписивања тендера за извођење радова, те избора понуђача и уговарања послова моћи ћемо знати стварне вриједности и коначан износ средстава на свим планираним позицијама плана расхода Ј.П.“Воде“ за 2012.годину.

- Текуће одржавање ХМС обухвата два пута кошење главних канала у површини од 613.392 м² , затим кошење два пута секундарних канала површине 1.033.055 м² и терцијалне каналске мреже коју такође косимо два пута годишње укупне површине 2.038.545 м². Укупно кад саберемо главне, секундарне и 81% терцијалне каналске мреже износи 3.684.992 м².

На овој позицији у 2012.години предвиђено је 275.000,00 КМ, уочљиво је повећање за 10.000,00 КМ у односу на 2011.годину. Разлог за повећање је због тога што смо добили нових очишћених површина терцијалних канала 286.522 м² за редовно одржавање.

Поред ових квадрата за друго кошење у 2012.години повећава се површина за цца 200.000 м² коју тренутно сијечемо и припремамо за редовно одржавање.

- Инвестиционо одржавање ХМС терцијалне каналске мреже тренутно је очишћено 2.038.545 м² или 81% укупне терцијалне мреже.

Ми планирамо да у 2012.години очистимо цца 300.000 м², тренутно је у току око 180.000 м² које радимо. Надамо се да ћемо добити од посебних водних накнада намјенски још 50.000,00-60.000,00 КМ тако да можемо ово приводити крају. После овог прољетног

рада остаје нам да урадимо још цца 400.000 м<sup>2</sup> и да у потпуности оспособимо систем и за одводњу, а и за наводњавање, односно да га доведемо у стање 1990.године када је све идеално функционисало.

▪ Шљунчање – гредерисање путева крај канала такође спада у редовно одржавање. У 2012.години за ове радове је планирано 50.000,00 КМ и то подјељено у два тендера.

Први тендер односи се на ХМС исток и запад, и за њега је планирао 40.000,00 КМ.

Други тендер односи се на јужни дио општине Бијељина, односно на комесационо подручје Бијељина III и IV и за то је планирао 10.000,00 КМ.

На крају кад сумирамо сматрамо да су ова средства изузетно мала и да са њима нећемо моћи да урадимо ваљано овај посао, али се надамо да ћемо добити намјенски од водопривредних накнада бар још 40.000,00 КМ да би успјешно обновили, освјежили путеве уз канале који сваке године пропадну, јер велики број пољопривредника пролази тим путевима по лошем времену, те их провали, тако да их морамо шљунчати и гредерисати најмање два пута годишње да би били уредни и проходни.

Што се тиче тендера јужног дијела, прошле године нисмо имали средстава за пошљунчавање, па смо ове године одвојили бар 10.000,00 КМ да бар мало поправимо и освјежимо, гредеришемо путеве крај канала и друге који су пропали, и захтјевају да се дотјерају да би пољопривредници могли несметано пролазити и обрађивати своје посједе, а и да би ми могли косити и чистити каналску мрежу.

▪ Ургентни радови за потребе мјесних заједница које гравитирају на подручју која не покрива ХМС, а у циљу заштите од штетног дејства вода. Планирана средства за ову ставку у 2012.години су 50.000,00 КМ.

Ова средства су подјељена на два дијела и то :

- Први дио се односи на додјелу цијеви разних профила од Ø 200 до Ø 1000 и за овај дио посла планирано је 20.000,00 КМ. Ми сматрамо да су ова средства недовољна да задовоље све потребе (захтјеве) мјесних заједница СО Бијељина.
- Други дио се односи на каналисање путева, уређење одрона, израду пропуста и копање нових мањих канала, а све у циљу заштите од штетног дејства вода, брдских вода, бујица и др. За овај дио послова планирано је 30.000,00 КМ, што такође сматрамо да је мало јер ми имамо цца 40 мјесних заједница којима морамо да решавамо проблеме који се појаве у току године, а тичу се штетног дејства вода.

▪ Планирани трошкови пословања предузећа и органа управљања су готово исти као и прошле године и они износе 250.000,00 КМ. Сматрамо да су ова средства недовољна из више разлога :

Први разлог, све је поскупело почев од горива, мазива, струје, воде, канцеларијски материјал, порези, трошкови платног промета и др.

Други разлог, ми смо ове године добили једног приправника, тако да нам и то повећава трошкове пословања за цца 5.000,00 КМ.

Покушаћемо максималном штедњом и рационалном потрошњом да ову годину успјешно приведемо крају, мислимо да би реално требали на овој ставци имати бар још цца 15.000,00 КМ да би нормално могли функционисати.

▪ Кад реално погледамо овогодишњи План, можемо констатовати да је он у односу на прошлу годину мањи за 15%.

Надамо се да ћемо добити одређена намјенска средства од посебних водних накнада, те тако можемо наставити са чишћењем терцијалне каналске мреже ХМС, затим уложити више средстава у поправку путева уз канале ХМС и остале путеве које ми одржавамо у комесационом подручју Бијељина III и IV, наставити са проширењем канала Јањица, затим почети са поправкама пропуста на ХМС и на крају почети са пројектом измуљивања канала ХМС који доводе воду до све три црпне станице, и тако спријечити евентуалну поплаву која би могла да се догоди.

Ј.П.“Воде” сматра да је овај План само оквир од кога сваке године почињемо, а да ће сигурно бити увећан за намјенска средства и послове који су неопходни да се ова горе поменута три – четири проблема разријеше, те да људи који имају проблем на подручју ХМС и јужног дијела општине Бијељина буду сигурни да неко о њима брине и покушава заједнички ријешити сваки проблем у сваком тренутку када он искрсне.

Ми ћемо се трудити да најбоље сагледавајући проблематику којом се бави Ј.П.“Воде”, да сва средства која добијемо на управљење искористимо тамо гдје су најпотребнија, на транспарентан и домаћински начин.

ДИРЕКТОР:  
Зоран Спасојевић

**Начелник општине Бијељина прихватио је ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП “ВОДЕ” БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2012. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.**

**НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**